



# Sikkerhedsmøder

- forslag til indhold

Kim Brasch  
Majka Rosseel

DR Ejendomme - Juni 2006



EJENDOMME

## Paradigma for dagsorden 1/2

<b>DR Radiohuset – Sikkerhed på byggepladsen</b>			
<b>Sikkerhedsmøde nr. 1.</b>			Radiohuset, d. xx.xx.2006
<b>Sted</b>	Radiohuset		
<b>Mødedato</b>	xx.xx.2006		
<b>Deltagere</b>	Kim Brasch Majka Rosseel (ref.) Entreprenør 1 Entreprenør 2 Entreprenør 2 Entreprenør 3	KIMB MARO	DR Ejendomme DR Ejendomme
<b>Fordeling</b>	Mødedeltagerne		
	Benny Mulbjerg	BEMU	DR Ejendomme
<b>Bilag</b>			



## Paradigma for dagsorden 2/2

<u>0.0</u>	<b>Mødets formål</b> Sikkerhedskoordinatoren afholder sikkerhedsmøder i Radiohuset hver 14. dag jf. PSS. Sikkerhedsmøderne skal være fremadrettede og dreje sig om de sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes i fællesområderne, og behov for koordinering med DR i byggeperioden. Møderne afholdes mest hensigtsmæssigt efter byggemøderne.	
1.0	<b>Bemærkninger til sidste referat</b>	
2.0	<b>Aktiviteter og initiativer siden sidste møde</b>	
3.0	<b>Kommende aktiviteter - koordinering af fællesområder</b>	
4.0	<b>Tids- og bemandingsplan</b>	
5.0	<b>Forebyggelsesaktiviteter</b>	
6.0	<b>Myndigheder m.fl.</b>	
7.0	<b>Ajourføring af PSS</b>	
8.0	<b>Næste møde og ferieplaner</b>	



## Punkt 0.0 - Mødets formål

Sikkerhedskoordinatoren afholder sikkerhedsmøder i Radiohuset hver 14. dag jf. PSS. Sikkerhedsmøderne skal være fremadrettede og dreje sig om de sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes i fællesområderne, og behov for koordinering med DR i byggeperioden.

Møderne afholdes mest hensigtsmæssigt efter byggemøderne.



## Punkt 1.0 – Bemærkninger til sidste referat

- eventuelle misforståelser fra referentens side
- klarlægning af uenigheder i forbindelse med refererede formuleringer



## Punkt 2.0 – Aktiviteter og initiativer siden sidste møde

- evaluering af de sidste 14 dages arbejder på byggepladsen
- gennemgang af eventuelle problematiske arbejdsprocesser
- gennemgang og validering af eventuelle forebyggende initiativer fra entreprenør/bygherre
- evaluering af levering/placering af leverede materialer i den forgangne periode
- gennemgang og validering af notater fra sikkerhedsgennemgang
- statiske problemstillinger i forbindelse med reovering af bærende kantbjælke



## Punkt 3.0 – Kommende aktiviteter – koordinering af fællesområder

- gennemgang af de kommende 14 dages arbejder på byggepladsen
- status for stilladsopsætning + planlægning af behov i kommende periode
- gennemgang af eventuelle særlige arbejdsprocesser
  - varmt arbejde
  - asbest
  - statisk kritiske arbejder
- skiltning på pladsen



## Punkt 4.0 – Tids- og bemandingsplan

- Gennemgang af tidsplan i forbindelse med særlige arbejder
  - varmt arbejde
  - asbest
- Gennemgang af tidsplan i forbindelse med kritiske leverancer og kranarbejder
- Forventet bemanning fra de enkelte entreprenører
- Stemning på pladsen





## Punkt 5.0 – Forebyggelsesaktiviteter

- Detailgennemgang af særlige arbejder i den kommende periode
  - kortlægning af mulige risici
  - gennemgang af muligheder for at minimere risiko for ulykke – eller nærvæd ulykke
- Gennemgang af teknisk notat vedr. asbest fra Skandinavisk Biomedicinsk Institut, som supplerende materiale til de i udbudmaterialet inkluderede bekendtgørelser
- Er nødvendige hjælpemidler til stede for at de kommende arbejder kan udføres uproblematisk og uden risiko for ulykke – eller nærvæd ulykke?



## Punkt 6.0 – Myndigheder m. fl.

- Nyt fra AT
- Nye bekendtgørelser, vejledninger eller lign. ?
- Visit fra myndigheder?



**EJENDOMME**

## Punkt 7.0 – Ajourføring af PSS 1/2

<b>1.</b>	<b>Introduktion</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Ansværlig</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>Byggeriets parter</b>	<b>4</b>
3.1	Projektorganisation	4
<b>4.</b>	<b>Sikkerhedsorganisation</b>	<b>5</b>
4.1	Bygherrens forpligtelser	5
4.2	Afholdelse af sikkerhedsmøder	5
4.3	Sikkerhedsorganisation	5
<b>5.</b>	<b>Tidsplan</b>	<b>6</b>
<b>6.</b>	<b>Bestemmelser for byggepladsforhold</b>	<b>7</b>
6.1	Generelt	7
6.2	Plan for byggepladsens indretning	7
6.3	Byggepladsforhold	7
6.4	Stilledser	10
6.5	Vejrligsforanstaltninger	11
6.6	Sikkerhedsforanstaltninger	11
<b>7.</b>	<b>Afgrænsning af sikkerhedsarbejdet</b>	<b>12</b>
<b>8.</b>	<b>Særlige forhold</b>	<b>12</b>
8.1	Bekæmpelse af støjgener	12
8.2	Bekæmpelse af vibrationskader og gener fra vibrationer	12
8.3	Bekæmpelse af støvgener	12
8.4	Bekæmpelse af ergonomiske gener	12
<b>9.</b>	<b>Beredskabsplan</b>	<b>13</b>



## Punkt 7.0 – Ajourføring af PSS 2/2

- Såfremt ny revision af PSS er udarbejdet udleveres denne, og ændringerne gennemgås
- Kommentarer eller tilføjelser fra entreprenøren gennemgås



## Punkt 8.0 – Næste møde og ferieplaner

- Næste møde afholdes d. xx. juni 2006, ca. kl. 10.30 (efter byggemødet) i Radiohusets kantine

-Ferieplaner

- NN:	Uge 33, 34, 35	Afløser:	NNY
- NT:	Uge 34,35	Afløser:	XXX