

## Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen

Sag:	Sagsnavn:
Navn:	Dato:

Fokusområder:

- Undgå alvorlige ulykker
- Undgå kræftfremkaldende og reproduktionsskadelige stoffer
- Undgå eller begrænse organiske opløsningsmidler og allergifremkaldende stoffer
- Undgå eller begrænse tunge løft - og dårlige arbejdsstillinger
- Begrænse skadelig støj

	Hvilke forhold har betydning for projektets gennemførelse?  Hvem sørger for at relevante ydelser projekteres?	Ikke relevant	Notér bemærkninger og ansvarlig for opgavens løsning.	Aktion	Afklaret
	<b>Byggepladsen</b>	X	<b>Input til PSS</b>	Initialer	✓
<b>1</b>	<b>Eksisterende risici kortlægges</b>				
1.1	Eksisterende ledninger i jord				
1.2	Spændingsførende forsyningsledninger og -kabler i jord + luft				
1.3	Nedgravede tanke				
1.4	Nedgravet eller nedsivet gift eller giftdepoter				
1.5	Asbest, bly, PCB-holdige materialer mv.				
<b>2</b>	<b>Forurenet jord</b>				
2.1	Jordbundsundersøgelser og analyser				
2.2	Nødvendige sikkerhedsforanstaltninger				
2.3	Afspærringer eller markeringer				
2.4	Velfærdsforanstaltninger og vaskeplads til maskiner				
2.5	Plads til kompressorer til friskluftforsyning af åndedrætsværn				
2.6	Førerkabiner med overtryksventilation				
2.7	Forurening fjernet inden andre				

	Hvilke forhold har betydning for projektets gennemførelse?  Hvem sørger for at relevante ydelser projekteres?	Ikke relevant	Notér bemærkninger og ansvarlig for opgavens løsning.	Aktion	Afklaret
	aktiviteter				
2.8	Brug af beskyttelsesdragter og eventuel begrænset brugstid				
<b>3</b>	<b>Adgangs- og transportveje</b>				
3.1	Antal, bredde og opbygning. Etager og stilladser				
3.2	Intern transport, herunder mobilkraner, tunge køretøjer.				
3.3	Lifte trucks, trillebøre og rulle vogne				
3.4	Levering af materialer og komponenter tæt på indbygningsstedet				
3.5	Indvendige transportveje, belastningskrav, overdækning af huller				
3.6	Køreveje ensrettet eller eventuelt med vendeplads				
3.7	Opdeling af kørende og gående trafik				
3.8	Afvanding af køreveje, gåveje og materialepladser				
<b>4</b>	<b>Skurby</b>				
4.1	Placering, antal og tilslutning til el, vand og kloak				
4.2	Parkering				
4.3	Toiletfaciliteter ud over skurby (max 200m eller 5 min)				
<b>5</b>	<b>Værkstedsccontainere</b>				
5.1	Placering, antal og eventuel procesudsugning og belægning				
5.2	Interimsoverdækninger af arbejdssteder				
<b>6</b>	<b>Affaldscontainere</b>				
6.1	Antal, placering, sortering, opbygning og tømning				
<b>7</b>	<b>Indhegning af byggepladsen</b>				

	Hvilke forhold har betydning for projektets gennemførelse?  Hvem sørger for at relevante ydelser projekteres?	Ikke relevant	Notér bemærkninger og ansvarlig for opgavens løsning.	Aktion	Afklaret
7.1	Risiko for tyveri eller hærværk				
<b>8</b>	<b>Materialeopbevaring</b>				
8.1	Placering, dimensionering, udstrækning, underlag, belægning				
8.2	Placering af tunge materialer så kran, lift eller andet kan benyttes				
8.3	Plads til større tekniske hjælpemidler fx entreprenør-maskiner, blandemaskiner og transportbånd				
<b>9</b>	<b>Belysning og elforsyning</b>				
9.1	Orienteringslys på adgangs- og transportveje. Placering og dimensionering				
9.2	Undertavler til orienteringslys, arbejdslys og byggestrøm. (Afstand højst 25 m)				
<b>10</b>	<b>Kraner</b>				
10.1	Placering, plads og underlag, udstrækning og styrke				
10.2	Risiko for havari mellem kraner, konstruktioner eller bygninger				
10.3	Køreveje til mobilkraner				
10.4	Undgå løft over skurby og offentlig vej				
<b>11</b>	<b>Byggepladsens omgivelser</b>				
11.1	Sundhedsskadelige påvirkninger udefra, fx renseanlæg				
11.2	Udefra kommende støj. Foranstaltninger ved >80dB(A)				
11.3	Udefra kommende vibrationer				
11.4	Fare for påkørsel ved ekstern trafik				
<b>12</b>	<b>Renholdelse af byggeplads</b>				
12.1	Tid til renholdelse og oprydning generelt og ved skift mellem aktiviteter				

# B – Byggeplads

	Hvilke forhold har betydning for projektets gennemførelse?  Hvem sørger for at relevante ydelser projekteres?	Ikke relevant	Notér bemærkninger og ansvarlig for opgavens løsning.	Aktion	Afklaret
<b>13</b>	<b>Tidlig ibrugtagning af installationer</b>				
13.1	Kan blivende elevatorer benyttes i byggefasen?				
13.2	Kan ny belysning benyttes i byggefasen?				
13.3	Kan nye toiletter anvendes i byggefasen på de enkelte etager?				

Bekendtgørelse 1516 om Bygge- og anlægspladser